

Bauvorhaben: Hameln Ersatzneubau Brücke über die Fluthamel (Löwenbrück)

Auftraggeber: Stadt Hameln

Bauzeit: März - Mai 2017

Volumen: 180.000,00 €



Ausgeführte Leistungen:

Teilabbruch Widerlager

auf vorhandenem Fundament neue Stahlbetonwiderlager hergestellt (27 m³ Beton)

Aluminiumüberbau mit Hilfe eines Mobilkrans (100 to) montiert

Zuwegungen mit Betonsteinpflaster hergestellt

Besondere Leistungen:

Herstellung einer leichten Überbaukonstruktion in Aluminium - Gewicht = 6,5 to

Alte Brücke in Stahl und Holz abgebrochen und über die Bauzeit als Behelfsbrücke aufgebaut

