

Bauvorhaben: Schkeuditz - Mittelbrücke über die Weiße Elster

Auftraggeber: Stadt Schkeuditz

Lösungen finden. Lebensraum schaffen.

Bauzeit: 21.10.-18.12.15

Volumen: 198.000,00€



Fertigstellung Mittelbrücke

Ausgeführte Leistungen:

- Gründung mit DN2000 Stahlbetonringen hergestellt, 40 m³ Beton eingebaut
- Widerlager mit Stahlbeton hergestellt, 20 m³
- Aluminiumüberbau gesetzt, 7,5 t, L=28 m
- Bestandsbrücke abgebrochen, Material=Stahl, 14 t, L=32 m
- Widerlager abgebrochen
- Baugruben hergestellt und verfüllt, Oberflächen wieder hergestellt

Besondere Leistungen:

- Gründung im Absenkverfahren hergestellt
- Aluminiumbrücke in einem Stück geliefert und montiert



Herstellung Widerlager



Montage Aluminiumüberbau